ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "СТИПИОН 2011" ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 31.03.2022 ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Во текот на извештајниот период од 01.01.-31.03.2022 година, ЈП "СТИПИОН 2011" имајќи ги во предвид Програмата за одржување на локални патишта и улици,своето работење го усмери кон одржување на објекти од инфраструктурата и останати комунални објекти и тоа:

| Р.бр | Опис на извршена работа | Улица или место | Ед.мера | Вкупно количина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Набавка и вградување на сепариран кршен камен (толченик) за тампонски слој со довоз на раст.12 км со планирање и валирање | Санација на атмосферски канал во Чардаклија,тротоар ген.Михајло Апостол. На ул.Христијан Карпош,бетонирање ул.4ти Јули,ул.8ми Април,постројка бул.Г Делчев,ул.К.и Методи,потпорен ѕид ул.Битолска,ул.Партизанска,Борис Кидрич,пешачки пристап ЈНА-Енгелсова-Партизанска,санација ул.Личка,Ванчо Китанов,ул.Крушевска,ограда Три Чешми,скали Дуго село | м³ | 734,95 |
| 2 | Набавка и поставување на сообраќајни знаци комплет(со столб,темел и споен материјал) | Ул.Анте Банина,ул.Борис Кидрич,ул.Партизанска, ул.Боро Арсов | бр | 13 |
| 3 | Набавка на жолта боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја -разделна линија | / | м² | 538,72 |
| 4 | Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја | / | м² | 859,65 |
| 5 | Ангажирано градежна машина ровокопач | / | ч | 567 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 6 | Ангажирано работници | / | ч | 1710,5 |
| 7 | Ангажирано возило ФАП | / | ч | 619,5 |
| | | | | |
| 8 | Машинско планирање и набивање на теренот со точност 1 цм | Ул.4ти Јули | M2 | 545,1 |
| 9 | Ангажирано возило Там | / | ч | 175 |
| 10 | Ангажирано возило Трактор | / | ч | 101 |
| 11 | Рачен утовар и транспорт на земја со камион на раст.(3-5)км | ул.Битолска,ул.Борис Кидрич,аеродром Сушево | м³ | 15 |
| 12 | Набавка,транспорт и вградување на бетон за темели со МБ30 | Обиколница кај Баргала,ул.Битолска ул.Борис Кидрич ул.Питу Гули | м³ | 14,99 |
| 13 | Обележување и осигурување на трасата | Ул.4ти Јули | м | 69 |
| 14 | Одржување и чистење на тиролски зафати од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на материјалот | Низ разни места во градот | м | 27 |
| 15 | Рачно чистење на отворени бетонски канали од наноси и ѓубре соутовар и транспорт на материјалот на раст.1-3 км | / | м³ | 20 |
| 16 | Поткревање на шахти на кота на нивелата | Ген.Михајло Апостолски | Пар. | 2 |
| 17 | Машински утовар и транспорт на земја со камион на раст. 5 км | Нас.Три Чешми,Караорман,ул.Личка,В Доганџиски,ул.4ти Јули,ул.Коле Неделковски ул.Партизанска со Бул.ЈНА,Енгелсова ,Партизанска,ул.8ми Април | м³ | 702,22 |
| 18 | Поставување на гумени столбчиња (портокалови) со рефлектирачки материјал | / | бр | 90 |
| 19 | Набавка,сечкање и виткање и вградување на бетонско железо | Ул.4ти Јули,ул.Сутјеска,ул.Јаким Стојков,ул.Гоце Делчев | кг | 8499,17 |
| 20 | Рачно вадење и повторно прередување на камена коцка | ул.Кирил и Методиј,Панче Караѓозов | м² | 379,45 |
| 21 | Набавка,транспорт и вградување на челични решетки (тиролски) за улични сливници | Нас.Три Чешми,ул.Јаким Стојков,ул.Коле Неделков | кг | 2260,6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Набавка и поставување на РЕ коругирана цефка ф 110 | Ул.Ванчо Китанов | м | 83 |
| 23 | Посипување со ситен песок на каналски ров | Нас.Чардаклија,обиколница кај Баргала | м³ | 90,8 |
| | | | | |
| 24 | Рачен ископ на земја ИИИ кат.во широк откоп | Ул.Питу Гули | м³ | 29,73 |
| 25 | Оплатирање бетонирање и демонтажа на оплата на потпорен зид МБ30 со еднострука оплата | Нас.Три Чешми,ул.Јаким Стојков | м³ | 300,69 |
| 26 | Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање и фарбање со транспорт на раст. од 5км со обезбедување на сообраќајот | ул.Партизанска ,ул.Стив Наумов | кг | 627,05 |
| 27 | Машинско сечење на коловозна конструкција од асфалт | ул.Личка | м | 277,4 |
| 28 | Рушење на коловозна конструкција од асфалт со компресор | / | м² | 61,7 |
| 29 | Поправка на оштетена метална ограда со анкерисување и заварување на објектот со обезбедување на сообраќајот и транспорт до 5 км | ул.Крсте Мисирков,нас.Три Чешми | ч | 778 |
| 30 | Набавка транспорт и вградување на метални столбчиња на тротоари | Ул.Васил Главинов,Сутјеска,Сремски Фронт,Маршал Тито | бр | 65 |
| 31 | Поставување на вештачка издаденост со терминали | / | бр | 30 |
| 32 | Машински ископ на земја III ,IV катво широк откоп со булџер и буткање до 60м | Ул.4ти Јули,ул.Личка, | м³ | 171,23 |
| 33 | Засекување на коловозна конструкција од асфалт бетон | Ул.Железничка | м | 79,7 |
| 34 | Зидање на зид со бетонски блокови | ул.Питу Гули,ул.Битолска | м² | 57,14 |
| 35 | Набавка на боја и фарбање на метална ограда | ул.Сремски фронт,ул.Борис Крајгер | м² | 138 |
| 36 | Рачно планирање и набивање на теренот со точност 1цм | | M2 | 954,85 |
| 37 | Изработка на бетонски коловоз со МБ30 со дебелина(10-15)см во наизменични полиња од 3м | Ул.4ти Јули,ул. Сутјеска,нас.Караорман ул.Васил Доганциски | M3 | 208,72 |
| 38 | Изработка на бетонски тротоари сп МБ со д-10см | Ул.Крушевска република,ул Коле Неделковски | M3 | 43,19 |
| 39 | Планирање косини на исесоци и насипи | / | M2 | 256 |
| 40 | Набавка транспорт и вградување на бетонски ивичњаци 5/19/100 за тротоари на бетонска подлога МБ20 | ул.Крушевска република | M2 | 320 |
| 41 | Набавка транспорт и уградување на бетонски ивичњаци 18/24/100 на бетонска | Ул. Крушевска република,ул.Питу Гули | м | 229,1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | подлога МБ20 со фугирање | | | |
| 42 | Демонтажа на стари бетонски ивичњаци на бетонска подлога | / | м | 24 |
| 43 | Одржување и чистење на улични сливници од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на материјалот | Низ разни места во градот | бр | 24 |
| 44 | Набавка транспорт и рачно уградување на битуминизиран шљунак со валирање | Ул.Личка ,Васил Доганџиски | M2 | 291,7 |
| 45 | Набавка транспорт и изработка на тротоарска конструкција од павер елементи20/10/6 врз подлога од ситна камена ризла со набивање | / | M2 | 297,6 |
| 46 | Набавка и нанесување на битуменска емулзија врз коловоз до 500 грама на м2 | Ул.Личка,В.Доганџиски | M2 | 98,8 |
| 47 | Рачен ископ на земја ИИИ.кат.за дренажен ров или за темели на потпорен ѕид со ширина(0.6-1.0)м и длабочина до 2м | Ул.Крсте Мисирков | M3 | 15,7 |
| 48 | Машински ископ на земја ИИИ кат. За дренажен ров или за темел на потпорен ѕид со ширина(0,6-1,0)м и длабочина до 2м | Ул.Борис Кидрич | M3 | 79 |
| 49 | Набавка транспорт и вградување на бетон за темели со МБ20 | Ул.Партизанска бул.ЈНА | M3 | 9,39 |
| 50 | Крпење ударни дупки со претходно засечување на ивиците во правилни геометриски форми,прскање со битуменска емулзија,пополнување со асфалтна маса и набивање со машински набивни средства | Ул.Железничка | тон | 33,1 |
| 51 | Рушење на постоечки бетонски ѕидови на тиролска решетка со пикамер на компримиран воздух. | Ул.Солидарност | M3 | 1,2 |
| 52 | Утовар и транспорт на материјал со рачна количка на раст.од 20м | Ул.Битолска | M3 | 27,1 |
| 53 | Набавка,транспорт и изработка на коловозна конструкција од камена коцка д=10цм врз подлога од ситен песок | Ул.Кирил и Методиј,ул.Михајло Апостолски | M2 | 156,95 |
| 54 | Оплатирање бетонирање и демонтажа на оплата на потпорен ѕид МБ30 со двострука оплата | Ул.Партизанска,ул.Битолска | M3 | 25,88 |
| | | | | |

**Вкупно за месеците јануари-март реализирани се..... 14 089 014 денари**

**ЈП"СТИПИОН 2011**
**Директор**
**Игор Ефтимов**