# ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "СТИПИОН 2011" ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2026 ДО 30.06.2026 ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Во текот на извештајниот период од 01.01.2026-30.06.2026 година, ЈП "СТИПИОН 2011" имајќи ги во предвид Програмата за одржување на локални патишта и улици,своето работење го усмери кон одржување на објекти од инфраструктурата и останати комунални објекти и тоа:

| Р.бр | Опис на извршена работа | Улица или место | Ед. мерка | Вкупно количина | Цена | износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.17 Набавка и вградување на сепариран кршен камен (толченик) за тампонски слој со довоз на раст.12 км со планирање и валирање | Ул.Партизанска, Градски стадион, Ул.Борис Кидрич | м³ | 111,80 | 1.500,00 | 167.700,00 |
| 2 | 2.47Машинско сечење на коловозна конструкција од асфалт д(10-15)см | Ул.Питу Гули Ул.15 Корпус | М1 | 480,60 | 350,00 | 168.210,00 |
| 3 | 4.5 Вибро ваљак 1.5 тон | / | час | 3,00 | 2.250,00 | 6.750,00 |
| 4 | 4.4 Ангажирано машина КАТ | / | ч | 737,45 | 5.250,00 | 3.871.648,00 |
| 5 | 6.3 Ангажирано работници | / | ч | 11.619,00 | 400,00 | 4.647.600,00 |
| 6 | 4.1 Ангажирано возило ФАП | / | ч | 97,50 | 3.600,00 | 351.000,00 |
| 7 | 4.3 Ангажирано возило ТАМ,трактор | / | ч | 250,50 | 1.800,00 | 450.900,00 |
| 8 | 4.8 Трактор кипер | / | ч | 109,00 | 1.800,00 | 196.200,00 |
| 9 | 2.8 Рачно планирање и набивање на теренот со точност 1 цм | Ул.Партизанска | М2 | 36,00 | 45,00 | 1.620,00 |
| 10 | 2.52 Набавка и нанесување на битуменска емулзија врз коловоз до 500грама на м2 | Ул.Лески,Крушевска република, М.Апостолски | М2 | 54,63 | 110,00 | 6.010,00 |
| 11 | 2.34,6 Набавка,транспорт и вградување на бетон за темели со МБ20 | Ул.Асном, ул.Ванчо Прќе | м³ | 60,42 | 8.000,00 | 483.360,00 |
| 12 | 2.42 Набавка,сечкање и виткање и вградување на бетонско железо за арматура и електроварена мрежа | Ул.Димитар Влахов Ул.Ванчо Прќе ул.Партизанска | кг | 3.170,8 | 150,00 | 475.620,00 |
| 13 | 2.23 Набавка транспорт и вградување на бетонски ивичњаци 5/19/100 за тротоари на бетонска подлога МБ20 | Автобуска станица Ул.Анте Банина | М1 | 93,90 | 750,00 | 70.425,00 |
| 14 | 2.90 Поправка на оштетена метална ограда со анкерисување и заварување на објектот со обезбедување на сообраќајот и транспорт | / | ч | 1.474,00 | 500,00 | 737.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | до 5 км | | | | | |
| 15 | 2.46 Набавка,транспорт и рачно уградување на битуминизиран шљунак со валирање АБ-8 | Ул.Иво Лола Рибар | СМ/М2 | 49,60 | 3.600,00 | 178.560,00 |
| 16 | 2.21 Набавка транспорт и вградување на бетонски ивичњаци 18/24/100 за тротоари на бетонска подлога МБ20 со фугирање | Ул.Лески Ул.Кеј Димитар Влахов | М | 372,80 | 950,00 | 354.160,00 |
| 17 | 2.67 Набавка,транспорт и изработка на тротоарска конструкција од павер елементи 20/10/6 врз подлога од ситна камена ризла со набивање | Автобуска станица Ул.Кежовица, ул.Бел Камен | М2 | 302,90 | 950,00 | 287.755,00 |
| 18 | Вештачка издаденост 5*50*90 цм изработени од вулканизирана гума со високи перформанси и рефлектирачки жолти полиња | Ул.Мирче Ацев | бр | 26,00 | 3.355,00 | 87.230,00 |
| 19 | 2.12Машински утовар и транспорт на земја со камион на раст. 3-5 км | Кај автобуска станица | м³ | 56,70 | 300,00 | 17.010,00 |
| 20 | 1.1.7 Набавка и поставување на сообраќајни знаци комплет(со столб,темел и споен материјал) | Х.Карпош, Пиринска,Ново село | бр | 30,00 | 6.300,00 | 189.000,00 |
| 21 | Набавка и поставување на РЕ коругирани цевки сн-4 Ф315 | Ул.Маршал Тито Ул.Железничка | м | 42,00 | 1.400,00 | 58.800,00 |
| 22 | 2.89 Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање и фарбање со транспорт на раст.до 5км со обезбедување на сообракајот | Ул.Сремски фронт | М3 | 2.340,00 | 110,00 | 257.400,00 |
| 23 | 2.31 Изработка на бетонски коловоз со МБ30 со дебелина (10-15)см во наизменични полиња од 3м | Ул.Брегалничка Ул.15 Корпус | М3 | 31,11 | 9.800,00 | 304.878,00 |
| 24 | 2.6 Машински ископ на земја 3та категорија за каналски ров со ширина (0,6-1,0)м и длабочина до 2м | / | М3 | 45,33 | 350,00 | 15.865,50 |
| 25 | 3.34 Метален обрч за кош | Ул.Пролетерска, о.уТошо Арсов,Леваци | бр | 3,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 26 | 2.35 Оплатирање бетонирање и демонтажа на оплата на потпорен ѕид серклажи | Ул.Димитар Влахов Ул.Асном | М3 | 7,00 | 16.000,00 | 112.000,00 |
| 27 | 2.35 Оплатирање бетонирање и демонтажа на оплата на потпорен ѕид МБ двострука оплата | Ул.Питу Гули Ул.Лески | М3 | 15,48 | 15.000,00 | 232.200,00 |
| 28 | 2..1.1Обележување и осигурување на трасата | Ул.Партизанска | М1 | 24,00 | 150,00 | 3.600,00 |
| 29 | 2.1.21 Набавка и вградување на уличен сливник 50/50 на бетон МБ30 | Ул.Питу Гули,ул.Лески | бр | 6,00 | 10.500,00 | 63.000,00 |
| 30 | 1.1.6 Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја | / | м | 2.286,00 | 330,00 | 754.380,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - пешачки линии- | | | | | |
| 31 | 1.1.6 Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја - стоп линија- | / | М2 | 240,00 | 400,00 | 96.000,00 |
| 32 | 1.1.6 Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја - разделна полна линија- | / | м | 1365,50 | 80,00 | 109.240,00 |
| 33 | 2.43 Набавка,транспорт и вградување на челични решетки (тиролски) за улични сливници | Ул.4 та Македонска бригада | кг | 765,30 | 190,00 | 145.407,00 |
| 34 | 3.13 Набавка и поставување на мрежа за гол и стативи за мал фудбал | Нас.Дузлак | бр | 3,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 35 | 1.1.18 Крпење на ударни дупки на коловоз од бетон со претходно засечување на ивиците со МБ 30 | Ул.Асном, ул.Партизанска, ул.Х.Карпош, ул.С.Стојменски, | М3 | 1,40 | 20.000,00 | 28.000,00 |
| 36 | 6.4 Работник-штемање со торна(средна големина до 2000w | / | час | 29,00 | 1.000,00 | 29.000,00 |
| 37 | 4.9 Ангажирано возило Мерцедес Дајмлер | / | час | 145,50 | 3.600,00 | 523.800,00 |
| 38 | 1.1.1 Крпење ударни дупки со претходно засечување на ивиците во правилни геометриски форми,прскање со битуменска емулзија,пополнување со асфалтна маса и набивање со машински набивни средства | / | тон | 9,00 | 9.400,00 | 84.600,00 |
| 39 | 2.10 Изработка на дренажи со пластични перфорирани цевки(набавка,поставување и исполн.на ровот со филтерски материјал) Ф-100 | Кртек ЕВН | М3 | 13,00 | 1.500,00 | 19.500,00 |
| 40 | 2.10 Изработка на дренажи со пластични перфорирани цевки(набавка,поставување и исполн.на ровот со филтерски материјал) Ф-200 | Ул.Д.Влахов | М3 | 36,00 | 2.400,00 | 86.400,00 |
| 41 | 3.39Набавка и поставување на РЕ коругирани цевки сн-4 Ф800 | / | м | 18,00 | 8.260,00 | 148.680,00 |
| 42 | 2.68 Sидање на sид со бетонски блокови 0,4*0,20 | Ул.Асном | М2 | 89,10 | 1.600,00 | 142.560,00 |
| 43 | 2.49 Рушење на коловозна конструкција од асфалт со дебелина д=(10-15)см со компресор | Ул.Лески,Крушевска република, М.Апостолски, Партизанска | М2 | 49,60 | 330,00 | 16.368,00 |
| 44 | 3.39Набавка и поставување на РЕ коругирани цевки сн-4 Ф500 | 6 ти километар | м | 6,00 | 2.860,00 | 17.160,00 |
| 45 | 3.39Набавка и поставување на РЕ коругирани цевки сн-4 Ф1.000 | Ул.Слободан Јовановски | м | 10,00 | 13.000,00 | 130.000,00 |
| 46 | 3.39Набавка и поставување на РЕ | Ул.Христијан Карпош | м | 170,50 | 850,00 | 144.925,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | коругирани цевки сн-4 Ф250 | | | | | |
| 47 | 3.39Набавка и поставување на РЕ коругирани цевки сн-4 Ф200 | Ул.Димитар Влахов | м | 24,00 | 500,00 | 12.000,00 |
| 48 | 3.39Набавка и поставување на РЕ коругирани цевки сн-4 Ф400 | / | м | 24,00 | 2.100,00 | 50.400,00 |
| 49 | 3.39Набавка и поставување на РЕ коругирани цевки сн-4 Ф110 | / | м | 6,00 | 250,00 | 1.500,00 |
| 50 | 2.1.10 Поставување на ливени капаци од 160 кг | Ул.Маршал Тито | бр | 1,00 | 27.00,00 | 27.000,00 |
| 51 | Работа изведена од трети лица Сејкон ДООЕЛ Штип услуги од поставување на сообракајна сигнализација и опрема со договор бр.0507-352/4 од 09.09.25г. | | | | | 69.520,00 |
| 52 | Работа изведена од трети лица Сејкон ДООЕЛ Штип услуги од поставување на сообракајна сигнализација и опрема со договор бр.0507-352/4 од 09.09.25г. | | | | | 576.928,00 |
| 53 | Работа изведена од трети лица (ДПТУ Метал Апостолов ДОЕЛ) согласно договор бр.0507-375/3 од 18.09.25г. | | | | | 275.198,00 |
| 54 | Работа изведена од трети лица (ДПТУ Метал Апостолов ДОЕЛ) согласно договор бр.0507-62/2 од 20.03.25г. | | | | | 161.535,00 |
| 55 | 2.15 Планирање на косини на усеци и насипи | Кај мост до Македонија пат | М2 | 15,00 | 40,00 | 600,00 |
| 56 | 2.16 Набавка и уградување на речен шљунак за тампонски слој со довоз на растојание од 12 км со планирање и валирање | Ул.Панче Караѓозов | м² | 10,20 | 1.200,00 | 12.240,00 |
| 57 | 2.11 Рачен утовар и транспорт на земја со камион на раст.(3-5)к | Нас.Деснаци, ул.Димо Х.Димив | м³ | 15,17 | 800,00 | 12.136,00 |
| 58 | 3.5 Нбавка и поставување на лулашки на претходно бетонирани темели | Ул.Панче Карагозов | бр | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 59 | 2.32 Изработка на бетонски тротоари соМБ 30со д-10см | Ул.Анте Банина | М3 | 8,5 | 9.000,00 | 76.500,00 |
| 60 | Поставување на флексибилни гумени столбчиња (портокалови) со рефлектирачки материјал | / | бр | 32,00 | 1.372,00 | 43.904,00 |
| 61 | 2.5 Рачен ископ на земја со дренажен ров или за темели на потпорен ѕид со ширина 0,6-1,0м и длабочина до 2м | Ул.Борис Кидрич, Ул.Вита П.Јорданова | М3 | 24,97 | 950,00 | 23.721,5 |
| 62 | 2.36 Оплатирање бетонирање и демонтажа на оплата за бетонски скалници 16/32 со коса плоча д-12цм МБ 30 | Ул.Вита П.Јорданова | М1 | 44,40 | 950,00 | 42.180,00 |
| 63 | 2.35 Оплатирање бетонирање и демонтажа на оплата на потпорен ѕид МБ 30еднострука | Ул.Вита П.Јорданова | М3 | 13,65 | 13.000,00 | 177.450,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | оплата | | | | | |
| 64 | 2.27 Рачно вадење и повторно прередување на камена коцка | Нас.Деснаци | м² | 2,00 | 490,00 | 980,00 |
| 65 | Терминал за вештачка издаденост 90*25*6см | / | бр | 4,00 | 1.474,00 | 5.896,00 |
| 66 | 2.44 Набавка,изработка и монтажа на огради од челични профили и заварени мрежи на висина од 2-6 метри | Нас.Суитлак, о.у.Тошо Арсов | кг | 1.414,00 | 250,00 | 353.500,00 |
| 67 | 1.1.18 Крпење на ударни дупки на коловоз од бетон со претходно засечување на ивиците со МБ 30 | / | М3 | 1,3 | 20.000,00 | 26.000,00 |
| 68 | 2.1.7 Изработка на А.Б.ревизиони шахти со двоструко оплатирање без капаци | Ул.Борис Крајгер | м² | 0,50 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 69 | 4.7 Машина МСТ 642 | Ул.Анте Банина | М3 | 6,00 | 5.250,00 | 31.500,00 |
| 70 | 2.75 Набавка и поставување на сообраќајни огледала комплет со столб,темел и споен материјал | Нас.Баби | бр | 1,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 71 | 2.38 Скалишни подести од павер елементи на бетон МБ 20 | Нас.Сутлак | М2 | 10,00 | 1.250,00 | 12.500,00 |
| 72 | 2.20 Изработка на влезно излезни глави на пропусти со МБ 30 | О.у.Тошо Арсов | М3 | 1,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | |
|---|---|
| Вкупно реализирани приходи по програма за Одржување на градежно земјиште за период 01.01.2026-30.06.2026 | 18.359.259,00 основица<br>3.304.667,00 ддв<br>21.663.926,00 вкупно |
| | |

Септември, 2026

ЈП "Стипион 2011"
Директор
Панче Стефановски