# ПРВ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "СТИПИОН 2011" ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2026 ДО 31.03.2026 ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Во текот на извештајниот период од 01.01.2026-31.03.2026 година, ЈП "СТИПИОН 2011" имајќи ги во предвид Програмата за одржување на локални патишта и улици,своето работење го усмери кон одржување на објекти од инфраструктурата и останати комунални објекти и тоа:

| Р.бр | Опис на извршена работа | Улица или место | Ед. мерка | Вкупно количина | Цена | износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.17 Набавка и вградување на сепариран кршен камен (толченик) за тампонски слој со довоз на раст.12 км со планирање и валирање | Ул.Борис Кидрич | м³ | 30,00 | 1.500,00 | 45.000,00 |
| 2 | 2.15 Планирање на косини на усеци и насипи | Кај мост до Македонија пат | М2 | 15,00 | 40,00 | 600,00 |
| 3 | 2.16 Набавка и уградување на речен шљунак за тампонски слој со довоз на растојание од 12 км со планирање и валирање | Ул.Панче Караѓозов | м² | 10,20 | 1.200,00 | 12.240,00 |
| 4 | 4.4 Ангажирано машина КАТ | / | ч | 334,50 | 5.250,00 | 1.756.125,00 |
| 5 | 6.3 Ангажирано работници | / | ч | 6.204,00 | 400,00 | 2.481.600,00 |
| 6 | 4.1 Ангажирано возило ФАП | / | ч | 50,00 | 3.600,00 | 180.000,00 |
| 7 | 4.3 Ангажирано возило ТАМ,трактор | / | ч | 180,00 | 1.800,00 | 324.000,00 |
| 8 | 4.8 Трактор кипер | / | ч | 10,00 | 1.800,00 | 18.000,00 |
| 9 | 2.11 Рачен утовар и транспорт на земја со камион на раст.(3-5)к | Нас.Деснаци, ул.Димо Х.Димив | м³ | 15,17 | 800,00 | 12.136,00 |
| **10** | 3.5 Нбавка и поставување на лулашки на претходно бетонирани темели | Ул.Панче Карагозов | бр | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **11** | 2.34,б Набавка,транспорт и вградување на бетон за темели со МБ20 | Ул.Вита П.Јорданова, ул.Д.Х.Димов | м³ | 23,82 | 8.000,00 | 190.571,00 |
| 12 | 2.42 Набавка,сечкање и виткање и вградување на бетонско железо за арматура и електроварена мрежа | Ул.Вита .П.Јорданова Ул.Партизанска | кг | 1.082,7 | 150,00 | 162.405,00 |
| 13 | 2.23 Набавка транспорт и вградување на бетонски ивичњаци 5/19/100 за тротоари на бетонска подлога МБ20 | Ул.Анте Банина | М1 | 31,00 | 750,00 | 23.250,00 |
| 14 | 2.90 Поправка на оштетена метална ограда со анкерисување и заварување на објектот | / | ч | 981,50 | 500,00 | 490.750,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | со обезбедување на сообраќајот и транспорт до 5 км | | | | | |
| 15 | 2.32 Изработка на бетонски тротоари соМБ 30со д-10см | Ул.Анте Банина | М3 | 8,5 | 9.000,00 | 76.500,00 |
| 16 | 2.21 Набавка транспорт и вградување на бетонски ивичњаци 18/24/100 за тротоари на бетонска подлога МБ20 со фугирање | Ул.Кеј Димитар Влахов | М | 36,80 | 950,00 | 34.960,00 |
| 17 | 2.67 Набавка,транспорт и изработка на тротоарска конструкција од павер елементи 20/10/6 врз подлога од ситна камена ризла со набивање | Ул.Кежовица, Ул.Бел Камен Ул.Боро Арсов | М2 | 164,00 | 950,00 | 155.800,00 |
| 18 | Вештачка издаденост 5*50*90 цм изработени од вулканизирана гума со високи перформанси и рефлектирачки жолти полиња | / | бр | 24,00 | 3.355,00 | 80.520,00 |
| 19 | Поставување на флексибилни гумени столбчиња (портокалови) со рефлектирачки материјал | / | бр | 32,00 | 1.372,00 | 43.904,00 |
| 20 | 1.1.7 Набавка и поставување на сообраќајни знаци комплет(со столб,темел и споен материјал) | / | бр | 22,00 | 6.300,00 | 138.600,00 |
| **21** | Набавка и поставување на РЕ коругирани цевки сн-4 Ф315 | Ул.Анте Банина | м | 6,00 | 1.400,00 | 8.400,00 |
| 22 | 2.5 Рачен ископ на земја со дренажен ров или за темели на потпорен ѕид со ширина 0,6-1,0м и длабочина до 2м | Ул.Борис Кидрич, Ул.Вита П.Јорданова | М3 | 24,97 | 950,00 | 23.721,5 |
| 23 | 2.31 Изработка на бетонски коловоз со МБ30 со дебелина (10-15)см во наизменични полиња од 3м | Ул.Бел камен, ул.Кежовица | М3 | 7,00 | 9.800,00 | 68.600,00 |
| 24 | 2.6 Машински ископ на земја 3та категорија за каналски ров со ширина (0,6-1,0)м и длабочина до 2м | Ул.Анте Банина | М3 | 1,73 | 350,00 | 605,50 |
| 25 | 2.36 Оплатирање бетонирање и демонтажа на оплата за бетонски скалници 16/32 со коса плоча д-12цм МБ 30 | Ул.Вита П.Јорданова | М1 | 44,40 | 950,00 | 42.180,00 |
| 26 | 2.35 Оплатирање бетонирање и демонтажа на оплата на потпорен ѕид МБ 30еднострука оплата | Ул.Вита П.Јорданова | М3 | 13,65 | 13.000,00 | 177.450,00 |
| 27 | 2.35 Оплатирање бетонирање и демонтажа на оплата на потпорен ѕид МБ двострука оплата | Ул.Партизанска | М3 | 1,98 | 15.000,00 | 29.700,00 |
| **28** | 2.27 Рачно вадење и повторно прередување на камена коцка | Нас.Деснаци | м² | 2,00 | 490,00 | 980,00 |
| 29 | Терминал за вештачка издаденост 90*25*6см | / | бр | 4,00 | 1.474,00 | 5.896,00 |
| 30 | 1.1.6 Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и | / | м | 40,00 | 330,00 | 13.200,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | фарбање на означените површини со боја - пешачки линии- | | | | | |
| 31 | 1.1.6 Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја - стоп линија- | / | М2 | 144,00 | 400,00 | 57.600,00 |
| 32 | 1.1.6 Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја - разделна полна линија- | / | м | 887,00 | 80,00 | 70.960,00 |
| 33 | 2.43 Набавка,транспорт и вградување на челични решетки (тиролски) за улични сливници | Ул.Раданski пат | кг | 219,5 | 190,00 | 41.705,00 |
| 34 | 2.44 Набавка,изработка и монтажа на огради од челични профили и заварени мрежи на висина од 2-6 метри | Нас.Суитлак, о.у.Тошо Арсов | кг | 1.414,00 | 250,00 | 353.500,00 |
| 35 | 1.1.18 Крпење на ударни дупки на коловоз од бетон со претходно засечување на ивиците со МБ 30 | / | М3 | 1,3 | 20.000,00 | 26.000,00 |
| **36** | 6.4 Работник-штемање со торна(средна големина до 2000w | Ул.Борис Крајгер | час | 4,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 37 | 4.9 Ангажирано возило Мерцедес Дајмлер | / | час | 100,50 | 3.600,00 | 361.800,00 |
| 38 | 2.1.7 Изработка на А.Б.ревизиони шахти со двоструко оплатирање без капаци | Ул.Борис Крајгер | м² | 0,50 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 39 | 4.7 Машина МСТ 642 | Ул.Анте Банина | М3 | 6,00 | 5.250,00 | 31.500,00 |
| **40** | Набавка и поставување на РЕ коругирани цевки сн-4 Ф250 | / | м | 169,00 | 85,00 | 14.365,00 |
| 41 | 2.68 Sидање на sид со бетонски блокови 0,4*0,20 | Ул.Партизанска, ул.Боро Арсов | М2 | 5,10 | 1.600,00 | 8.160,00 |
| 42 | 2.75 Набавка и поставување на сообраќајни огледала комплет со столб,темел и споен материјал | Нас.Баби | бр | 1,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 43 | 2.38 Скалишни подести од павер елементи на бетон МБ 20 | Дино парк | М2 | 10,00 | 1.250,00 | 12.500,00 |
| 44 | 2.20 Изработка на влезно излезни глави на пропусти со МБ 30 | О.у.Тошо Арсов | М3 | 1,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 45 | 2.1.10 Поставување на ливени капаци од 160 кг | Ул.Борис Крајгер | бр | 1,00 | 27.00,00 | 27.000,00 |

| | |
|---|---|
| Вкупно реализирани приходи по програма за Одржување на градежно земјиште за период 01.01.2026-31.03.2026 | 7.656.284,00 основица<br>1.378.131,00 ддв<br>9.034.415,00 вкупно |
| | |

Maj, 2026

ЈП “Стипион 2011“
Директор
Панче Стефановски